



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๓			
๑.๑. โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑๒	โครงการ
๑.๒. โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๘	โครงการ
๒. โครงการเงินอุดหนุน ๒๕๖๓			
๒.๑. โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑	โครงการ
๒.๒. โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๐	โครงการ
๓. โครงการกั้นเงิน ๒๕๖๒			
๓.๑. โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๐	โครงการ
๓.๒. โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๘	โครงการ
รวมทั้งสิ้น		๒๙	โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๙ ครั้ง รวมเป็นเงินงบประมาณ ๖,๒๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๖,๐๕๙,๙๙๑.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด ประหยัดงบประมาณ เป็นเงิน ๑๙๑,๙๐๘.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๗ ของเงินงบประมาณทั้งหมด
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐



ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลที่มา

แนวทางการแก้ไข

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการขยายสถานคอนกรีตตอเนกประสงค์	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๓๓๗.๑๗	๑๐,๖๖๒.๘๓	๙.๐๐%		✓	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู ๒๗ หมู่ที่ ๑ สายข้าง นายนายหวล มอทิพย์ ช่วงที่ ๑	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒.๘๓%		✓	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย
๓	โครงการหอกระจายข้าว หมู่ที่ ๒	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๗.๑๑%		✓	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๘๘%		✓	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู ๑๗.๒ (๒๐R-๑R) หมู่ที่ ๔ สายข้างนางงัน บุตรแก้ว	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๔.๒๘%		✓	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู ๒.๙ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๓ ข้างสวนนายบุญเลียม ปันศิริ	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๔%		✓	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู ๒.๓ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๓ สายข้างนางทุเรียน จันทร์ปรุง ช่วงที่ ๒	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๓%		✓	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนวัดห้วยโรง หมู่ที่ ๑	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒.๑๑%		✓	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๒.๕.๑(๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๓ ข้างนากันนไวพจน์ อยู่เย็น	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒.๙๕%		✓	เงินงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๒๑ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๔	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓.๐๑%		✓	เงินงบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๒.๕(๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๓ หลังบ้านนายพิน สุตประสงค์ ช่วงที่ ๒	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒.๙๙%		✓	เงินงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๔.๓(๒๐L-๑R) หมู่ที่๒ สายนางพะเยาว์ สิงห์โต	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๓.๐๒%		✓	เงินงบประมาณ

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๔(๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๒ สายข้างนางงามสม บุญทิม	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓.๑๗%		✓	เงินงบประมาณ
๑๔	โครงการงานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ข้างบ้านนางอาบ คล้ายเพชร หมู่ที่ ๑	๘๙,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑.๑๒%		✓	เงินงบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางบรรณรศ คงศรี หมู่ที่ ๑	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑.๑๔%		✓	เงินงบประมาณ
๑๖	โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสและประตูสแตนเลสทางเข้า-ออก อบต.ห้วยโรง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%		✓	เงินงบประมาณ
	รวม	๕,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๕,๔๔๗,๓๗๗.๑๗	๑๗๘,๖๒๒.๘๓	๓.๑๗%			

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน, ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลื่นชัก	๒๑,๓๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓.๗๖%	✓		เงินงบประมาณ
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	๔,๕๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๖.๖๗%	✓		เงินงบประมาณ
๓	จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต และขาของตู้บานเลื่อน ๔ ฟุต	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑๙.๐๐%	✓		เงินงบประมาณ
๔	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ(ผ่านสภาสสมัยวิสามันสมัยที่ ๗/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕.๐๐%	✓		เงินงบประมาณ
๕	ตู้เย็น ๒ ประตู ๘ คิว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๙๐.๐๐	๑,๐๑๐.๐๐	๑๐.๑๐%	✓		เงินงบประมาณ
๖	จัดซื้อจักรเย็บผ้า จำนวน ๓ เครื่อง	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	✓		เงินงบประมาณ
๗	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ห้วยโรง	๓๐,๗๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒.๖๑%	✓		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
๘	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนด์เลส	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	✓		เงินงบประมาณ
๙	พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๓๘๔.๐๐	๖๑๖.๐๐	๑๕.๔๐%	✓		เงินงบประมาณ
๑๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด network แบบที่ ๒	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	✓		เงินงบประมาณ
๑๑	ตู้เหล็ก	๕,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๘.๑๘%	✓		เงินงบประมาณ
๑๒	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	๖,๐๑๐.๐๐	๖๐.๑๐%	✓		เงินงบประมาณ
๑๓	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารเอนกประสงค์(สำนักปลัด)	๓๒,๔๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑.๒๓%	✓		เงินงบประมาณ
	รวม	๖๒๕,๙๐๐.๐๐	๖๑๒,๖๑๔.๐๐	๑๓,๒๘๖.๐๐	๒.๑๒%			